

矢上川地下調節池（トンネル本体 I 期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 220m/2,026m(進捗率10.9%)

令和7年11月末時点



工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部(発進立坑)



発進立坑内



防音ハウス内部(発生土仮置き場)