

議員控室改修工事实施時期の変更について

1 当初の計画

- 第2回定例会と第3回定例会の閉会中に実施。
- 議会局からは、令和元年6月24日団長会で次のとおり説明。

7月13日(土)～15日(月)(祝)	什器等搬出・仮控室移転
7月16日(火)～8月30日(金)	工事施工
8月31日(土)～9月2日(月)	什器等搬入・控室移転

※工事に遅れが生じた場合でも、9月6日(金)までを考えている。

2 変更に至った理由

- 当初の設計委託が不調となり、その後、設計委託契約締結までに、時間を要した。
- 不調の遅れを取り戻そうと努めてきたが、スケジュールを精査する中で、工事の完了引き渡し日が、早くとも9月18日(水)(一般質問初日)となり、第三回定例会の本会議開催日にも工期が及ぶことが判明した。
- 当初予定していた工期を大幅に遅れることから、工事实施時期の変更が必要となった。

3 今後の対応

- 第三回定例会前期の採決日以降から、第三回定例会後期の提案説明日までの間、議会における会議の予定は、決算特別委員会及び1週間前議会運営委員会のみであり、仮控室での執務はできる限り短期間であることが望ましいことから、この間での工事施工を目指す。
- 工事施工にあたっては、大きな騒音の発生する工事は、土日、時間外若しくは、委員会開催日以外に設定するなど、議会局と密に打合せを行いつつ、できる限り議会活動に支障が及ばないよう施工を行う。