

別表3

記入例

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

①解体工事の場合はチェックマーク。鉄筋コンクリート造以外は「その他」欄に、アスファルト造など具体的に記載

②「その他」の場合は具体的に記載

③解体のみの場合は必要なし。

④築造年数を記載
(新築工事の場合は空欄でよい。)

⑤工事現場の周囲の状況、騒音粉塵などの対策や安全確保の有無などについて記載

⑥調査結果：工作機械の設置場所、作業場所の状況
措置内容：作業場所の確保が十分でない場合は具体的な対策を記載。確保できている場合でも、作業場所について記載

⑦調査結果：搬出経路の状況、前面道路幅員、路面状況など
措置内容：搬出経路に障害物がある場合は具体的に方法を記載。支障ない場合はその旨を記載

⑧「フロン類使用機器」：業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。
※フロン類に関する問合せは、神奈川県環境課大気・交通環境グループ(電話045-285-0854)へ

⑨「その他」は石綿含有材以外

⑩本体付属品とは、さく、照明設備、標識などをいう。

⑪解体工事の場合のみ記入。
なお、記入する場合は、特定建設資材に限らず全ての重量を、記載すること
(数量は整数表示)

工作物の構造 (解体工事のみ)	☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他()				
工事の種類	☒ 新築工事 ☐ 維持・修繕工事 ☐ 解体工事 ☐ 電気 ☐ 水道 ☒ ガス ☐ 下水道 ☐ 鉄道 ☐ 電話 ☐ その他()				
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	☒ コンクリート ☐ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☒ アスファルト・コンクリート ☐ 木材				
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 年 その他()			
	周辺状況	周辺にある施設 ☒ 住宅 ☐ 商業施設 ☒ 学校 ☐ 病院 ☐ その他() 敷地境界との最短距離 約 3 m その他(県道上交通量多し、民家が密集)			
	工作物に関する調査の結果	作業場所 ☐ 十分 ☒ 不十分 その他(工作機械の置き場所がない)			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	搬出経路	障害物 ☐ 有() ☒ 無 前面道路の幅員 約 12m 通学路 ☒ 有 ☐ 無 その他(現道上のため支障無し)			
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	☐ 有(☐ 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材) ☐ 非飛散性石綿(石綿含有成形版等) ☐ その他() ☐ 無			
	その他(特定建設資材に付着していない、解体・維持・修繕時に発生する有害物質)	☐ 有(☐ 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材) ☐ 非飛散性石綿(石綿含有成形版等) ☐ フロン類使用機器(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器等) ☐ その他() ☐ 無			
	沿道住民に工事の内容を広報、周知する	☒			
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)		
	①仮設	仮設工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
	⑥その他	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用		
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		☐ 上の工程における⑤→④→③の順序 ☐ その他() その他の場合の理由()			
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン			
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)	
		☒ コンクリート塊	10	トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
		☒ アスファルト・コンクリート塊	230	トン	☐ ① ☒ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
		☐ 建設発生木材		トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤ ☐ ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他					
備考					

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。