

表丹沢方面：登山道補修隊

令和7年11月29日（土）三ノ塔尾根

- 神奈川県自然公園指導員9名とパークレンジャー3名の計12名で、登山道の補修作業を行いました。
- 今回はハードル化している古い丸太階段を設置し直し、さらに掘れないように階段を増やし、石を詰める作業を行いました。作業場所は狭いため、登山者のためのう回路も設定しました。



牛首での作業説明



現場にて作業内容確認



う回路の看板



丸太階段の位置決め



杭の打ち込み



土嚢の作成



丸太の間に石と土嚢の設置



水切り工の延長



作業前（10月）の様子



作業後の様子

- 新たに運んだ丸太 9 本と古い階段の丸太 4 本の計 13 本の丸太階段と水切り工の延長ができました。